



...

APR - Analise Preliminar de Risco

APR Nº

Revisão
01

DADOS DA OBRA

NOME: Espaço do Kaoê	ENDEREÇO: Engenheiro Adhemar Lino de Faria
PREVISÃO DATA INICIO: 20/12/2025	PREVISÃO DATA TÉRMINO: 22/12/2025
LOCAL DA OBRA / PAVIMENTO: bloca A	
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Reforma do espaço de gravação de vídeos	

RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS

NOME	FUNÇÃO	ASSINATURA
Benja Custodio	Engenheiro	<i>BC</i>

 PROCEDIMENTO OPERACIONAL

ITEM	ATIVIDADES	RISCOS POTENCIAIS	MEDIDAS PREVENTIVAS / RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA
1	Planejamento e Briefing de Segurança Inicial	Falha na comunicação de riscos, desconhecimento dos procedimentos, acidentes por falta de orientação.	Realizar reunião de planejamento com todos os envolvidos. Elaborar Análise Preliminar de Risco (APR) e Permissão de Trabalho (PT). Realizar Diálogo Diário de Segurança (DDS) abordando os riscos e medidas de controle. Garantir que todos os trabalhadores estejam cientes e treinados conforme NR-1 (Disposições Gerais). EPIs obrigatórios: Capacete de segurança com jugular, óculos de segurança, botinas de segurança, protetor solar.
2	Demarcação e Isolamento da Área de Trabalho	Acesso de pessoas não autorizadas à área de reforma, colisão com equipamentos ou materiais, queda de objetos em transeuntes.	Isolar completamente a área de trabalho com barreiras físicas (cones, fita zebra, tapumes). Sinalizar a área com placas de advertência e segurança (NR-26 - Sinalização de Segurança). Garantir que apenas pessoal autorizado e com EPIs tenha acesso. Manter rotas de fuga e acesso desobstruídas. EPIs: Os mesmos do item 1, e colete refletivo se houver tráfego intenso.
3	Desenergização e Bloqueio/Etiquetagem (LOTO)	Choque elétrico, curto-circuito, arco elétrico durante a reforma de instalações elétricas existentes ou demolição.	Antes de qualquer intervenção, desenergizar todas as instalações elétricas na área de trabalho. Implementar o procedimento de Bloqueio/Etiquetagem (LOTO) conforme NR-10 (Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade), garantindo que a energia não possa ser reestabelecida acidentalmente. Confirmar a ausência de tensão com detector antes de iniciar o trabalho. A atividade deve ser realizada por eletricista qualificado (NR-10). EPIs: Luvas isolantes (classe adequada), vestimenta antichama, óculos de segurança, capacete com jugular, botinas de segurança dielétricas.
4	Desmontagem e Demolição de Estruturas Existentes	Queda de materiais, projeção de fragmentos, cortes, contusões, inalação de poeira e fibras, ruído excessivo, desabamento parcial de estruturas.	Planejar a sequência de demolição/desmontagem para evitar desabamentos. Utilizar ferramentas adequadas e em bom estado. Realizar umectação para controle de poeira. Manter a área isolada e supervisionada (NR-18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção). Descarte de resíduos em local apropriado e seguro. EPIs: Capacete de segurança com jugular, óculos de segurança, protetor auditivo (tipo plug ou concha), luvas de raspa/couro ou anticorte, máscara PFF2 (para poeira), botinas de segurança.
5	Instalação/Reforma da Rede Elétrica e de Iluminação	Choque elétrico, curto-circuito, incêndio, queda de altura (instalação de luminárias em forro).	Executar o trabalho com as instalações desenergizadas, utilizando LOTO. Somente eletricistas qualificados e autorizados (NR-10). Utilizar ferramentas isoladas e em bom estado. Para trabalho em altura (acima de 2m), utilizar escadas, andaimes ou plataformas elevatórias conforme NR-18 e NR-35 (Trabalho em Altura), com cinto de segurança tipo paraquedista e talabarte duplo conectado a ponto de ancoragem seguro. EPIs: Luvas isolantes, vestimenta antichama, óculos de segurança, capacete com jugular, botinas de segurança dielétricas. Para trabalho em altura: cinto de segurança tipo paraquedista com talabarte duplo.
6	Construção/Instalação de Paredes, Forros e	Cortes, contusões, queda de objetos, lesões por esforço repetitivo, queda	Manusear chapas e perfis com cuidado, utilizando técnicas corretas para evitar cortes e esmagamentos. Para trabalho em altura, utilizar

ITEM	ATIVIDADES	RISCOS POTENCIAIS	MEDIDAS PREVENTIVAS / RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA
	Estruturas (Drywall, Gesso)	de altura (instalação de forro), inalação de poeira.	andaimes ou plataformas elevatórias seguros e certificados, conforme NR-18 e NR-35. Garantir estabilidade das estruturas montadas. Organizar o canteiro para evitar tropeços. EPIs: Capacete de segurança, óculos de segurança, luvas de segurança (couro ou multitalato), botinas de segurança, máscara PFF2 (para poeira de gesso ou drywall). Para trabalho em altura: cinto de segurança tipo paraquedista com talabarte duplo.
7	Aplicação de Acabamentos (Pintura, Revestimentos, Tratamento Acústico)	Inalação de vapores químicos (tintas, colas), irritação de pele/olhos, quedas e escorregões, cortes (materiais de revestimento), queda de altura.	Garantir ventilação adequada da área de trabalho. Utilizar produtos com baixo teor de VOC quando possível. Para manuseio de químicos, consultar FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos). Para trabalho em altura (pintura de teto, aplicação de acústica), seguir NR-18 e NR-35, utilizando os EPIs adequados. Manter o chão limpo e seco. EPIs: Máscara respiratória com filtro químico (para vapores orgânicos), luvas de PVC/nitrílica (para produtos químicos), óculos de segurança, macacão de proteção, botinas de segurança. Para trabalho em altura: cinto de segurança tipo paraquedista com talabarte duplo.
8	Montagem de Equipamentos Audiovisuais e Mobiliário	Queda de objetos, esmagamento, cortes, contusões, choque elétrico (na conexão), lesões por esforço repetitivo.	Manusear equipamentos e móveis com técnicas de levantamento de peso adequadas ou auxílio mecânico. Fixar equipamentos de forma segura para evitar quedas. A conexão elétrica deve ser realizada por profissional qualificado e com as instalações desenergizadas (NR-10). Utilizar ferramentas adequadas. EPIs: Luvas de segurança (multitalato ou anticorte), óculos de segurança, botinas de segurança. Para conexão elétrica: luvas isolantes, vestimenta antichama.
9	Limpeza Final e Desmobilização	Cortes, perfurações (restos de materiais), inalação de poeira, quedas por desorganização, manuseio inadequado de resíduos, contaminação.	Realizar limpeza completa da área, com coleta e descarte adequado de todos os resíduos em recipientes apropriados, conforme NR-25 (Resíduos Industriais - adaptado para construção civil). Desmontar e guardar ferramentas e equipamentos de forma organizada e segura. Desfazer o isolamento da área somente após a verificação de que o local está seguro e limpo. EPIs: Luvas de segurança (PVC para limpeza, anticorte para resíduos), máscara PFF2 (para poeira), óculos de segurança, botinas de segurança.

EPI NECESSÁRIO

- Capacete de segurança
- Óculos de segurança
- Luvas de segurança
- Calçado de segurança
- Protetor auricular
- Máscara de proteção respiratória

OBS.: Todos os Equipamentos de Proteção Individual (EPI), devem atender os requisitos da NR06, estar válido e conformidade com os órgãos fiscalizadores para utilização na atividade.

EPC NECESSÁRIO

- Sinalização de segurança e advertência
- Isolamento da área de trabalho
- Andaimes ou plataformas de trabalho seguras (se aplicável)
- Sistema de ventilação ou exaustão (se aplicável)
- Extintores de incêndio
- Caixa de primeiros socorros

OBS.: Todos os Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC), devem ser verificados quanto a integridade e conformidade com o projeto específico antes de iniciar a atividade.